

Baumaßnahmen 2023

	geplante Kosten	ca. Mittel- bedarf
Auflagen der Bauaufsicht/ Brandschutzes und der Unfallkasse an einigen Kindergärten in der Umsetzung weitere Umbauten/ Sanierungen für 2024 sind notwendig und in der Vorbereitung		45.000,00
die Sanierung der Fachwerkkonstruktion (Gebäudeecke Rathaus) ist erfolgt und zusätzlich drei Büroräume mit Putz, Türen, Tapeten, Elektrik, Heizung und Bodenaufbau mit Belag	80.000,00	42.000,00
Verschattungsvorrichtung an der Kitas (Aue, Grenzweg, Wernshausen): die Baumaßnahmen sind abgeschlossen, die Berichte zur Förderung sind in der Erstellung, ca. 50% Förderung	50.100,00	39.000,00
Jugendzimmer Helmers in Zusammenarbeit mit Jugendlichen aus dem Ort und dem Bauhof die Maßnahme ist begonne und in der Umsetzung Fördermittel sind bewilligt	6.500,00	6.500,00
der Kleingüteraufzug in der Kita Renthofstraße ist beauftragt, das Brandschutzgutachten wird gerade erstellt, vorbereitende Arbeiten sind in Gange	21.000,00	21.000,00
Anbau FFW Asbach der Rohbau, die Zimmerei und das Dach ist beauftragt, die Rohbauarbeiten sind in der Ausführung	148.000,00	148.000,00