EINGEGANGEN
07. JULI 2020

AMT, SG (Abk.) : ***Bauamt/ SG 60/3*** DATUM: ***06.07.2020***
HAUSHALTSJAHR: ***2020***

Antrag für über-außer-planmäßige Ausgabe gemäß § 58 der Thür. Kommunalordnung

Haushaltsstelle: ***6300.050.9500***

Bezeichnung: Schmalkalden, Quellenweg
Baumaßnahmen

Haushaltsansatz: ***23.100,00*** EUR

HAR aus Vorjahren: ***105.648,01*** EUR

Tatsächl. Ausgabebedarf: ***164.548,01*** EUR

Bereits bewilligte üpl./
apl. Ausgaben: ***0,00*** EUR

Mithin neue üpl./
apl. Ausgabe: ***35.800,00*** EUR

Lt. HÜL verfügt über: ***118.103,87*** EUR zum ***06.07.2020***

Die beantragte Mehrausgabe wird kassenwirksam am: _____

Begründung der Unabweisbarkeit:

Zur Deckung der Kosten der Mehrleistungen der STRABAG AG durch das Starkregenereignis am11.03.2020.

siehe Anlage

Deckungsvorschlag:	Wenigerausgabe:	Mehreinnahme:
Betrag	***35.800,00*** EUR	EUR
Haushaltsstelle:	***6300.069.9830***	
Bezeichnung:	Asbach, Heilig Grab, ***Zuweisung f. Invenstitionen des Zweckverbandes***	

Schmalkalden, ***06.07.2020***

sachlich und rechnerisch richtig

Anordnungsbeauftragter

Begründung zur Höhe der überplanmäßigen Ausgabe

BM Quellenweg

Während der Bauphase des Titels Außengebietsentwässerung kam es am 11.03.2020 zu einem Starkregenereignis, welches dazu führte, dass die bereits hergestellte Rückenstütze der Bordanlage in Größenordnungen unterspült wurde. Dies hatte zur Folge, dass eine Unterfütterung durch Ortbeton realisiert werden musste. Ebenso kam es zu einem Teilabbruch der Rückenstütze und dessen Neuaufbau.

Nur die Position der Einbringung von Ortbeton ergab einen finanziellen Aufwand von 33.521,44 €.

Schadensbilder nachfolgend zu sehen:



