EINGEGANGEN
07. OKT. 2019

AMT, SG (Abk.) : *603 Tiefbau und Grünflächen* DATUM: *07.10.2019*
HAUSHALTSJAHR: *2019*

Antrag für über-außer-planmäßige Ausgabe gemäß § 58 der Thür. Kommunalordnung

Haushaltsstelle:	***6300.050.9500***
Bezeichnung:	***Baumaßnahme Quellenweg***
Haushaltsansatz:	***250.000,00*** EUR
HAR aus Vorjahren:	***40.793,56*** EUR
Tatsächl. Ausgabebedarf:	***364.158,56*** EUR
Bereits bewilligte üpl./ apl. Ausgaben:	***0,00*** EUR
Mithin neue üpl./ apl. Ausgabe:	***98.365,00*** EUR
Lt. HÜL verfügt über:	***265.793,56*** EUR zum ***07.10.2019***

Die beantragte Mehrausgabe wird kassenwirksam am: _____

Begründung der Unabweisbarkeit:

Die BM Quellenweg ist in der Ausführung für die HH-Jahre 2019/20 vorgesehen. Durch die günstigen Bauverhältnisse wird die BM bereits in 2019 komplett fertig gestellt, so dass die HH-Mittel aus dem HH-Jahr 2020 nicht zur Verfügung stehen und somit bereits 2019 komplett anfallen.
Weiter siehe Beiblatt….

Deckungsvorschlag:	Wenigerausgabe:	Mehreinnahme:
Betrag	***98.365,00*** EUR	EUR
Haushaltsstelle:	***6300.018.9400***	
Bezeichnung:	***BM Weidebrunner Gasse BA 6.1***	

Schmalkalden, ***07.10.2019***

sachlich und rechnerisch richtig

Anordnungsbeauftragter

Aufgrund der nachträglichen Feststellung, dass der im unteren Bereich des Quellenweges befindliche Entwässerungskanal für die Außengebietsentwässerung nicht weiter verwendet werden kann, wurde hierfür ein Nachtrag NT 1 in Höhe von 32.346,35 € eingereicht.

Zudem wurde festgestellt, dass sich der Sandfang zur Außengebietsentwässerung, nicht wie geplant, sanieren lässt und ebenfalls erneuert werden muss. Es wurde dazu ein Nachtrag NT 2 in Höhe von 7.000,00 € eingereicht.

Durch die Erhöhung der Baukosten erhöhen sich auch die Baunebenkosten für die örtliche Bauüberwachung in Höhe von 2.500,00 € und für die Planung LPh. 8+9 in Höhe von 4.572,00 €.

07.10.19